


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
OBRA: Reforma do Plenário PROPONENTE: Camara Municipal de Iturama ENDEREÇO: Praça do Terminal Rodoviário						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.768,75	1.768,75		1.768,75	
			100,00%			
2	COBERTURAS E FOROS	14.012,36	14.012,36		14.012,36	
			100,00%			
3	REVEST. DE PAREDES E PISOS	8.453,03	3.381,21	5.071,82	8.453,03	
			40,00%	60,00%		
4	PINTURA	32.551,88	9.765,58	22.786,32	32.551,88	
			30,00%	70,00%		
5	LIMPEZA FINAL	2.448,63		2.448,63	2.448,63	
				100,00%		
	TOTAL		28.927,88	22.908,36	59.234,66	
	TOTAL ACUMULADO	59.234,65	28.927,88	59.234,65		
ITURAMA-MG, 04 DE SETEMBRO, 2015  Liana de Fátima Queiroz Malta Engenheira Civil						